

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

ENTE APPALTANTE: **Università degli Studi di Perugia**  
 LAVORI: **C 13-09 lavori di riqualificazione infissi lato sud e ovest dell'edificio sede del Dipartimento di Matematica ed Informatica – 1° stralcio**  
 APPALTATORE: **Impresim srl**  
 CONTRATTO D'APPALTO: **N. Cig 5879634B75. del 28/07/2015**  
 IMPORTO CONTRATTUALE: **166.802,34 oltre iva prevista per legge;**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**DATA E IMPORTO DEL PROGETTO:**

**Progetto Esecutivo:** Progetto esecutivo approvato con CDA 23/7/2014 a firma dell'Ing. Antonio Giordano con la collaborazione del Geom. Marco Lucrezi  
 Il quadro economico prevedeva:

QUADRO ECONOMICO		
<b>A - Importo lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>190 793,64</b>
B - Oneri della sicurezza	Euro	7 954,51
C - Costi della sicurezza	Euro	21 526,29
D - Costo della manodopera	Euro	27 164,90
E - Costi della manodopera nella sicurezza	Euro	4 052,61
<b>F - Importo a base d'asta A-B-D</b>	<b>Euro</b>	<b>155 674,23</b>
Oneri della sicurezza	Euro	7 954,51
Costi della sicurezza	Euro	21 526,29
Costo della manodopera	Euro	27 164,90
<b>Importo Totale lavori</b>	<b>Euro</b>	<b>212 319,93</b>
Somme a disposizione		
Redazione elaborati grafici	Euro	888,16
CSE e CSP	Euro	3 885,64
Fondo incentivazione ex art 92 dlgs 163/06	Euro	4 246,40
Iva sui lavori 10%	Euro	21 231,99
Spese di pubblicita	Euro	1 000,00
Imprevisti Iva compresa	Euro	12 150,38
Lavori in economia Iva compresa	Euro	12 077,50
Avcp	Euro	200,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>Euro</b>	<b>55 680,07</b>
<b>Totale generale</b>	<b>Euro</b>	<b>268 000,00</b>

Al finanziamento dell'opera si è provveduto con fondi propri dell'ente.

**Aggiudicazione lavori:** a seguito di procedura prevista dall'art 122 c 7 . del dlgs 163/2006, conclusasi il 10/03/2015, vennero affidati con con D.D.G. n 124/2015 all'impresa Impresim srl di .Padula (SA) p. Iva. (04394130654) ,con il prezzo complessivo offerto pari ad euro 166 802,34 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro 21.526,29 e corrispondente ad un ribasso del 29,239% sull'importo a base d'asta di euro **155.674,23**

**Contratto d'appalto:** CUP J91E1300025005 – CIG 5879634B75 del 28/07/2015

**Cauzione:** ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 l'impresa ha presentato a titolo di cauzione definitiva la somma di euro 24.510,00 Mediante polizza assicurativa N. M02490715039EP emessa da MASTER FIN SPA.

**Direzione lavori:** i lavori sono stati diretti dall'Ing. Antonio Giordano nominato con ODS n 33/2015

**VARIAZIONI INTERVENUTE:**

Non è stato necessario redigere perizie di variante né concordamento nuovi prezzi le minime variazioni sono risultate relative ad aspetti di dettaglio dettati dalla direzione dei lavori.

Quadro economico rimodulato ad oggi:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>%</b>	<b>PROGETTO</b>	<b>FINALE</b>
A - Importo lavori		190 793,64	190 793,64
B - Oneri della sicurezza		7 954,51	7 954,51
C - Costi della sicurezza		21 526,29	21 526,29
D - Costo della manodopera		27 164,90	27 164,90
E - Costi della manodopera nella sicurezza		4 052,61	4 052,61
F - Importo a base d'asta A-B-D		155 674,23	110 156,64
Oneri della sicurezza		7 954,51	7 954,51
Costi della sicurezza		21 526,29	21 526,29
Costo della manodopera		27 164,90	27 164,90
<b>Importo Totale lavori</b>		<b>212 319,93</b>	<b>166 802,34</b>
<b>Somme a disposizione</b>			
Redazione elaborati grafici		888,16	888,16
CSE e CSP		3 885,64	3 885,64
Fondo incentivazione ex art 92 dlgs 163/06	2,000%	4 246,40	4 246,40
Iva sui lavori 10%	10,000%	21 231,99	16 680,23
Spese di pubblicità		1 000,00	-
Imprevisti Iva compresa		12 150,38	-
Lavori in economia Iva compresa		12 077,50	-
MECCANIZZAZIONE N. 5 SERRANDE			1 402,50
Rimborso smaltimento			2 928,00
ANAC		200,00	225,00
ECONOMIE GARA (RIBASSO SU F )	29,239%		45 517,59
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>55 680,07</b>	<b>75 773,52</b>
<b>Totale generale</b>		<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>

**OMISSIS**

**Anticipazione:** all'Impresa Impresim srl non è stata corrisposta alcuna anticipazione.

**Revisione prezzi:** nel periodo interessato dai lavori in oggetto la revisione dei prezzi contrattuali è risultata non operativa.

**Danni di forza maggiore:** durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

**Infortuni:** nel corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

### Stato finale dei lavori e credito netto dell'impresa

Redatto in data 01/09/2016 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di euro 166.802,34, da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n. 2 rate di euro 151.812,85, resta il credito dell'impresa pari a euro 14.989,49 oltre a iva prevista per legge accettato dall'impresa senza riserve.

Importo stato finale euro 166.802,34

Importo contrattuale		166 802,34
Totale Contrattuale		166 802,34
a detrarre i certificati di pagamento		
data		
1 certificato	25/01/2016	75 454,81
2 certificato	31/03/2016	76 358,04
totale		151 812,85
Resta un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a		14 989,49
IVA	10%	1 498,95
TOTALE IVA COMPRESA		16 488,44

**Raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese:** con le predette deliberazioni della committenza è stata autorizzata la somma per lavori: euro 166.802,34 oltre iva prevista per legge e sono stati spesi per lavori: euro 166.802,34 oltre iva prevista per legge

**Riserve dell'impresa:** l'Impresa Impresim Srl ha sottoscritto gli atti di contabilità, lo stato finale dei lavori ed il registro di contabilità senza apporvi alcuna riserva.

OMISSIS

### A ULTERIORI AFFIDAMENTI IMPRESIM SRL

#### A-1 ELETTRIFICAZIONE N. 5 SERRANDE

Durante l'esecuzione dei lavori con nota rif. 16/3179 del 08/01/2016, l'utenza finale della struttura richiede la realizzazione di " n. 5 Serrande automatizzate".

Il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo in con la ditta esecutrice dei lavori principali presso i locali indicati nella nota richiamata e ne richiedeva specifico preventivo.

Con nota rif. 16/175 del 19/01/2016 la Ditta esecutrice Impresim Srl ha fornito propria offerta relativo ai lavori su richiamati per un importo di euro 1.275,00 oltre iva al 10% per un totale di € 1.402,50 ritenuto congruo.

Con BO n 101/2016 si sono affidati i lavori di "n. 5 Serrande automatizzate" alla Ditta esecutrice dei lavori principali Impresim srl (C.F. 04394130654) per un importo di euro 1.275,00 oltre iva al 10% per un totale di € 1.402,50.

#### A-2 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI

Con nota prot. 41098 del 06/06/2016 l'impresa Impresim ha avanzato la richiesta di rimborso delle spese sostenute per lo smaltimento delle demolizioni.

Nei prezzi di contratto è compresa la voce specifica della demolizione degli infissi che comprende tra le varie voci il trasporto a discarica e non il rimborso per lo smaltimento.

Evidenziato che l'importo di 2.400,00 oltre iva al 22% è chiarito specificatamente che corrisponde a solo il compenso per lo smaltimento e non anche per il trasporto già compreso nel contratto;

Pertanto con D.D. 66/2016 si è riconosciuto il rimborso all'impresa Impresim per le spese sostenute per il solo smaltimento e non per il trasporto pari a 2.400,00 oltre iva al 22% pari ad un totale di € 2.928,00

**Riassumendo:**

Descrizione	importo	Iva	totale
ELETTRIFICAZIONE N. 5 SERRANDE	1.275,00	10%	1.402,50
RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.400,00	22%	2.928,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.675,00</b>		<b>4.330,51</b>

**B INCARICHI**

Sono stati affidati i seguenti incarichi, a dei professionisti che hanno collaborato alla redazione del progetto e durante tutta l'esecuzione delle opere:

- B-1. BO 369 del 04.12.2013 - Servizi tecnici *SUPPORTO* redazione *PLANIMETRIE* Dipartimento *Matematica* – *Tecnico Ing. Giuseppina Aiello* – *Importo totale € 888,16*
- B-2. BO 096 del 28.04.2014 – *Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione* – *Tecnico Ing. Giuseppina Aiello* – *Importo totale € 3.885,64*

**OMISSIS****CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti, affidati all'Impresa Impresim srl di Padula (SA) sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e liquida il credito dell'Impresa stessa come segue:

Importo stato finale	euro	166.802,34
C.P. n. 1 dd. 25/01/2016	euro	75,454,81
C.P. n. 2 dd. 31/03/2016	euro	76.358,04
Totale certificati emessi	euro	151.812,85
Resta da liquidare all'Impresa	euro	14.989,49

(diconsi quattordicimilanovecentottantanove/49) oltre iva prevista per legge di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato oltre allo svincolo della polizza fidejussoria prestata a garanzia degli obblighi contrattualmente assunti, fatto salva la prescritta superiore approvazione del presente atto.

Data **09/09/2016** **F. to** *Il direttore dei lavori*  
*Ing. Antonio Giordano*